

Przebieg realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Łączne koszty	Plan wydatków na 2016 rok	Koszty poniesione do 30.06.2016 r.	Opis przebiegu realizacji zadania
1	801	80101	Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół we Fromborku	87 396,00	81 492,00	81 491,33	Zakończono i rozliczono zadanie.
2	851	85195	Rekonstrukcja odwiertu geotermalnego	4 138 524,14	65 000,00	5 000,00	Trwają prace nad uzyskaniem dofinansowania
3	900	90001	Budowa biologicznych oczyszczalni ścieków w miejscowości Biedkowo-Osada, Drewnowo, Baranówka, Nowe Sadłuki i Wielkie Wierzno	3 201 253,05	70 000,00	0,00	Trwają prace nad uzyskaniem dofinansowania
4	900	90001	Rozbudowa sieci wodociągowej na ul.Osiedle Słoneczne we Fromborku	133 264,00	67 650,00	67 650,00	Zakończono i rozliczono zadanie.
5	900	90095	Modernizacja i rozbudowa miejskiego systemu ciepłowniczego we Fromborku*	6 644 577,00	3 534 492,00	1 155 000,00	Trwają prace nad uzyskaniem dofinansowania. Planowane złożenie wniosku o dofinansowanie - X.2016
6	921	92195	Rewitalizacja obszaru Starego Miasta we Fromborku	4 175 357,00	11 070,00	11 070,00	Zakończono i rozliczono zadanie.
				18 380 371,19	3 829 704,00	1 320 211,33	