

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich, o których mowa w art. 226 ust. 3

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Łączne koszty	Plan wydatków na 2015 rok	Koszty poniesione do 31.12.2015 r.	Opis przebiegu realizacji zadania
1	750	75023	Rozwój e-usług w Gminie Frombork	613 855,00	141 205,00	141 204,00	Zakończono i rozliczono projekt.
2	801	80104	Równe szanse dla wszystkich dzieci	450 332,00	175 585,00	161 467,82	Zakończono i rozliczono projekt.
3	851	85195	Zwiększenie atrakcyjności terenów Gminy Frombork dla projektów inwestycyjnych	691 671,00	509 000,00	376 246,06	Uchwalono zmiany mpzp. Odstąpiono od realizacji części wykonawczej zadania.
4	851	85195	Rekonstrukcja odwiertu geotermalnego	4 157 277,00	0,00	0,00	Nie uzyskano dofinansowania z NFOŚiGW.
5	900	90001	Budowa biologicznych oczyszczalni ścieków w miejscowości Biedkowo-Osada, Drewnowo, Baranówka i Nowe Sadłuki	3 765 213,00	66 060,00	63 960,00	Wykonano dokumentację projektową. Uzyskano pozwolenie na budowę dla trzech oczyszczalni.
6	900	90001	Budowa kanalizacji i sieci wodociągowej na Osiedlu Słonecznym	225 614,00	0,00	0,00	Rozliczenie zadania nastąpi w 2016 roku
7	900	90002	Rekultywacja wysypiska odpadów we Fromborku	609 240,00	8 610,00	8 610,00	Zakończono i rozliczono projekt.

8	900	90095	Modernizacja i rozbudowa miejskiego systemu ciepłowniczego we Fromborku	1 631 650,00	1 531 650,00	110 085,00	Podpisano umowę pożyczki z WFOŚiGW w Olsztynie. Wyloniono wykonawcę. Przystąpiono do realizacji zadania.
9	921	92195	Chata Rybacka we Fromborku - adaptacja budynku byłego dworca PKP na cele kulturalne	89 384,65	2 500,00	2 500,00	Uchwalono zmianę mpzp. Odstąpiono od realizacji zadania.
10	921	92195	Rewitalizacja obszaru Starego Miasta we Fromborku	4 130 157,00	3 620 600,00	3 580 273,18	Zakończono i rozliczono projekt.
				16 364 393,65	6 055 210,00	4 444 346,06	